

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO OBJETO
0	CRECHE BARREIRA	CRECHE BARREIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
1.	CONSTRUÇÃO CRECHE BARREIRA - PRO.	1.674.327,24	% Período:	6,86%	11,72%	15,41%	14,85%	19,57%	20,75%	10,84%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.532,82	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO	26.540,25	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	105.273,49	% Período:	15,00%	85,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	85.694,18	% Período:	15,00%	40,00%	60,00%									
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	85.187,29	% Período:		40,00%	60,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	ESQUADRIAS	202.976,38	% Período:			20,00%	60,00%	20,00%	30,00%						
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	248.101,74	% Período:		15,00%	65,00%	20,00%								
1.8.	IMPERMIABILIZAÇÃO	11.439,84	% Período:		15,00%	65,00%	20,00%								
1.9.	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	224.116,93	% Período:			100,00%									
1.10.	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	118.582,42	% Período:				25,00%	60,00%	15,00%						
1.11.	PINTURA	86.909,48	% Período:				25,00%	60,00%	15,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	32.241,91	% Período:		5,00%	5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%					
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.580,06	% Período:		5,00%	5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%					
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	35.431,38	% Período:			10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	40.210,23	% Período:			10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
1.16.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	15.975,73	% Período:				30,00%	30,00%	20,00%	40,00%					
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	37.209,62	% Período:			10,00%	10,00%	50,00%	30,00%						
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	105.807,99	% Período:		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	35,00%					
1.19.	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	441,29	% Período:		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	35,00%					
1.20.	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	23.270,79	% Período:				30,00%	20,00%		50,00%					
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO	1.928,35	% Período:						70,00%	30,00%					
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAFALHAMENTO	18.108,88	% Período:		5,00%	15,00%			30,00%	70,00%					
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88.441,96	% Período:	15,00%	25,00%				45,00%	15,00%					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO OBJETO
0	CRECHE BARREIRA	CRECHE BARREIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	3.324,23	% Período:	15,00%	25,00%				45,00%	15,00%					
									30,00%	70,00%					
									30,00%	70,00%					
Total: R\$ 1.674.327,24				%:	6,86%	11,72%	15,41%	14,85%	19,57%	20,75%	10,84%				
Período:	Repass:	114.822,34	196.201,88	258.042,86	248.680,01	327.667,75	347.357,68	181.554,72							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	114.822,34	196.201,88	258.042,86	248.680,01	327.667,75	347.357,68	181.554,72							
Acumulado:	%:	6,86%	18,58%	33,99%	48,84%	68,41%	89,16%	100,00%							
	Repass:	114.822,34	311.024,22	569.067,08	817.747,09	1.145.414,84	1.492.772,52	1.674.327,24							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	114.822,34	311.024,22	569.067,08	817.747,09	1.145.414,84	1.492.772,52	1.674.327,24							

SAQUAREMA

Local

quinta-feira, 6 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: