

PRAZO: 30,00 meses
OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA
LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
				34,00%	34,00%	2,00%	36,00%	2,00%	38,00%	2,00%	40,00%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.082.926,33	0,00%	R\$ 368.194,95	R\$ 368.194,95	R\$ 21.658,53	R\$ 389.853,48	R\$ 21.658,53	R\$ 411.512,01	R\$ 21.658,53	R\$ 433.170,54
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.196.868,58	3,00%	34,00%	34,00%	2,00%	36,00%	2,00%	38,00%	2,00%	40,00%
				R\$ 2.446.935,32	R\$ 2.446.935,32	R\$ 143.937,37	R\$ 2.590.872,69	R\$ 143.937,37	R\$ 2.734.810,06	R\$ 143.937,37	R\$ 2.878.747,43
3.0	TERRAPLENAGEM	7.136.964,56	3,00%	20,00%	20,00%	25,00%	45,00%	30,00%	75,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 1.427.392,91	R\$ 1.427.392,91	R\$ 1.784.241,14	R\$ 3.211.634,05	R\$ 2.141.089,37	R\$ 5.352.723,42	R\$ 1.784.241,14	R\$ 7.136.964,56
4.0	MURO DE CONTENÇÃO	1.944.037,89	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0	ESTRUTURA	57.332.985,64	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	7.637.846,02	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	ESQUADRIAS	8.840.268,95	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.021.152,11	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.259.909,85	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.0	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	2.030.729,25	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.0	INSTALAÇÕES DE GÁS	164.899,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	17.024.640,83	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	3.877.951,96	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.0	REVESTIMENTOS	21517.233,03	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.0	CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	49.462.650,09	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	1.426.920,92	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.0	DRENAGEM	1.445.732,17	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18.0	HELIPONTO	232.920,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19.0	LOUÇAS E METAIS	4.455.900,76	2,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.0	GASES MEDICINAIS	4.017.561,48	1,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.0	LUMINOTÉCNICA	5.523.845,92	2,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.0	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	1.180.074,48	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23.0	APARELHOS DIVERSOS	10.338.330,78	4,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24.0	PAISAGISMO	4.904.809,23	2,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25.0	BANCADAS	466.504,49	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26.0	CUSTOS OPERACIONAIS	6.462.226,20	2,00%	3,33%	3,33%	3,33%	6,66%	3,33%	9,99%	3,33%	13,32%
				R\$ 215.192,13	R\$ 215.192,13	R\$ 215.192,13	R\$ 430.384,26	R\$ 215.192,13	R\$ 645.576,39	R\$ 215.192,13	R\$ 860.768,52
27.0	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	3.597.205,18	1,00%	13,00%	13,00%	3,00%	16,00%	3,00%	19,00%	3,00%	22,00%
				R\$ 467.636,67	R\$ 467.636,67	R\$ 107.916,16	R\$ 575.552,83	R\$ 107.916,16	R\$ 683.468,99	R\$ 107.916,16	R\$ 791.385,15
28.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.840.712,00	4,00%	1,85%	1,85%	0,86%	2,71%	0,99%	3,70%	0,86%	4,56%
				R\$ 219.591,22	R\$ 219.591,22	R\$ 101.336,68	R\$ 320.927,90	R\$ 117.246,36	R\$ 438.174,26	R\$ 101.336,68	R\$ 539.510,94
TOTAL DO ORÇAMENTO				1,8545%	1,8545%	0,8558%	2,7104%	0,9902%	3,7006%	0,8558%	4,5564%
				R\$ 5.144.943,20	R\$ 5.144.943,20	R\$ 2.374.282,01	R\$ 7.519.225,21	R\$ 2.747.039,92	R\$ 10.266.265,13	R\$ 2.374.282,01	R\$ 12.640.547,14

		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	2,00%	42,00%	2,00%	44,00%	2,00%	46,00%	2,00%	48,00%
		R\$ 21.658,53	R\$ 454.829,07	R\$ 21.658,53	R\$ 476.487,60	R\$ 21.658,53	R\$ 498.146,13	R\$ 21.658,53	R\$ 519.804,66
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.0	2,00%	42,00%	2,00%	44,00%	2,00%	46,00%	2,00%	48,00%
		R\$ 143.937,37	R\$ 3.022.684,80	R\$ 143.937,37	R\$ 3.166.622,17	R\$ 143.937,37	R\$ 3.310.559,54	R\$ 143.937,37	R\$ 3.454.496,91
TERRAPLENAGEM	3.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56
MURO DE CONTENÇÃO	4.0	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	50,00%	20,00%	70,00%
		R\$ 291.605,68	R\$ 291.605,68	R\$ 291.605,68	R\$ 583.211,36	R\$ 388.807,58	R\$ 972.018,94	R\$ 388.807,58	R\$ 1.360.826,52
ESTRUTURA	5.0	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	15,00%	45,00%	20,00%	65,00%
		R\$ 8.599.947,85	R\$ 8.599.947,85	R\$ 8.599.947,85	R\$ 17.199.895,70	R\$ 8.599.947,85	R\$ 25.799.843,55	R\$ 11.466.597,13	R\$ 37.266.440,68
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.0	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 763.784,60	R\$ 763.784,60	R\$ 763.784,60	R\$ 1.527.569,20	R\$ 763.784,60	R\$ 2.291.353,80
ESQUADRIAS	7.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.208,07	R\$ 265.208,07
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.0	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	5,00%	20,00%
		R\$ 301.057,61	R\$ 301.057,61	R\$ 301.057,61	R\$ 602.115,22	R\$ 301.057,61	R\$ 903.172,83	R\$ 301.057,61	R\$ 1.204.230,44
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.921,88	R\$ 60.921,88
INSTALAÇÕES DE GÁS	11.0	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	5,00%	20,00%
		R\$ 8.244,96	R\$ 8.244,96	R\$ 8.244,96	R\$ 16.489,92	R\$ 8.244,96	R\$ 24.734,88	R\$ 8.244,96	R\$ 32.979,84
IMPERMEABILIZAÇÕES	12.0	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%	15,00%	45,00%
		R\$ 1.702.464,08	R\$ 1.702.464,08	R\$ 1.702.464,08	R\$ 3.404.928,16	R\$ 1.702.464,08	R\$ 5.107.392,24	R\$ 2.553.696,12	R\$ 7.661.088,36
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVESTIMENTOS	14.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	15.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	16.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DRENAGEM	17.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HELIPONTO	18.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOUÇAS E METAIS	19.0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS	20.0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUMINOTÉCNICA	21.0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACESSÓRIOS HOSPITALARES	22.0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APARELHOS DIVERSOS	23.0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAISAGISMO	24.0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCADAS	25.0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS OPERACIONAIS	26.0	3,33%	16,65%	3,33%	19,98%	3,33%	23,31%	3,33%	26,64%
		R\$ 215.192,13	R\$ 1.075.960,65	R\$ 215.192,13	R\$ 1.291.152,78	R\$ 215.192,13	R\$ 1.506.344,91	R\$ 215.192,13	R\$ 1.721.537,04
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	27.0	3,00%	25,00%	3,00%	28,00%	3,00%	31,00%	3,00%	34,00%
		R\$ 107.916,16	R\$ 899.301,31	R\$ 107.916,16	R\$ 1.007.217,47	R\$ 107.916,16	R\$ 1.115.133,63	R\$ 107.916,16	R\$ 1.223.049,79
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.0	4,29%	8,85%	4,58%	13,42%	4,61%	18,04%	6,14%	24,17%
		R\$ 507.900,47	R\$ 1.047.411,41	R\$ 541.952,94	R\$ 1.589.364,35	R\$ 546.286,58	R\$ 2.135.650,93	R\$ 726.584,23	R\$ 2.862.235,16
		4,2894%	8,8456%	4,5770%	13,4229%	4,6136%	18,0365%	6,1363%	24,1728%
		R\$ 11.899.924,84	R\$ 24.540.471,98	R\$ 12.697.761,91	R\$ 37.238.233,89	R\$ 12.799.297,45	R\$ 50.037.531,34	R\$ 17.023.606,37	R\$ 67.061.137,71

		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	2,00%	50,00%	2,00%	52,00%	2,00%	54,00%	2,00%	56,00%
		R\$ 21.658,53	R\$ 563.121,72	R\$ 21.658,53	R\$ 584.780,25	R\$ 21.658,53	R\$ 606.438,78	R\$ 21.658,53	R\$ 628.097,31
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.0	2,00%	50,00%	2,00%	52,00%	2,00%	54,00%	2,00%	56,00%
		R\$ 143.937,37	R\$ 3.598.434,28	R\$ 143.937,37	R\$ 3.742.371,65	R\$ 143.937,37	R\$ 3.886.309,02	R\$ 143.937,37	R\$ 4.030.246,39
TERRAPLENAGEM	3.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56
MURO DE CONTENÇÃO	4.0	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 388.807,58	R\$ 1.749.634,10	R\$ 194.403,79	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89
ESTRUTURA	5.0	25,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 14.333.246,41	R\$ 51.599.687,09	R\$ 5.733.298,55	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.0	10,00%	40,00%	10,00%	50,00%	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%
		R\$ 763.784,60	R\$ 3.055.138,40	R\$ 763.784,60	R\$ 3.818.923,00	R\$ 763.784,60	R\$ 4.582.707,60	R\$ 763.784,62	R\$ 5.346.492,22
ESQUADRIAS	7.0	5,00%	8,00%	5,00%	13,00%	5,00%	18,00%	5,00%	23,00%
		R\$ 442.013,45	R\$ 707.221,52	R\$ 442.013,45	R\$ 1.149.234,97	R\$ 442.013,45	R\$ 1.591.248,42	R\$ 442.013,42	R\$ 2.033.261,84
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.0	5,00%	25,00%	5,00%	30,00%	10,00%	40,00%	10,00%	50,00%
		R\$ 301.057,61	R\$ 1.505.288,05	R\$ 301.057,61	R\$ 1.806.345,66	R\$ 602.115,21	R\$ 2.408.460,87	R\$ 602.115,18	R\$ 3.010.576,05
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.0	5,00%	8,00%	8,00%	16,00%	10,00%	26,00%	10,00%	36,00%
		R\$ 101.536,46	R\$ 162.458,34	R\$ 162.458,34	R\$ 324.916,68	R\$ 203.072,93	R\$ 527.989,61	R\$ 203.072,89	R\$ 731.062,50
INSTALAÇÕES DE GÁS	11.0	5,00%	25,00%	5,00%	30,00%	10,00%	40,00%	10,00%	50,00%
		R\$ 8.244,96	R\$ 41.224,80	R\$ 8.244,96	R\$ 49.469,76	R\$ 16.489,92	R\$ 65.959,68	R\$ 16.489,92	R\$ 82.449,60
IMPERMEABILIZAÇÕES	12.0	15,00%	60,00%	15,00%	75,00%	15,00%	90,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 2.553.696,12	R\$ 10.214.784,48	R\$ 2.553.696,12	R\$ 12.768.480,60	R\$ 2.553.696,12	R\$ 15.322.176,72	R\$ 1.702.464,11	R\$ 17.024.640,83
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVESTIMENTOS	14.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	15.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	16.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DRENAGEM	17.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HELIPONTO	18.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOUÇAS E METAIS	19.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS	20.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUMINOTÉCNICA	21.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACESSÓRIOS HOSPITALARES	22.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APARELHOS DIVERSOS	23.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAISAGISMO	24.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCADAS	25.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS OPERACIONAIS	26.0	3,33%	29,97%	3,33%	33,30%	3,33%	36,63%	3,33%	39,96%
		R\$ 215.192,13	R\$ 1.936.729,17	R\$ 215.192,13	R\$ 2.151.921,30	R\$ 215.192,13	R\$ 2.367.113,43	R\$ 215.192,13	R\$ 2.582.305,56
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	27.0	3,00%	37,00%	3,00%	40,00%	3,00%	43,00%	3,00%	46,00%
		R\$ 107.916,16	R\$ 1.330.965,95	R\$ 107.916,16	R\$ 1.438.882,11	R\$ 107.916,16	R\$ 1.546.798,27	R\$ 107.916,16	R\$ 1.654.714,43
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.0	7,30%	31,47%	4,01%	35,48%	1,91%	37,39%	1,59%	38,98%
		R\$ 864.083,96	R\$ 3.726.319,12	R\$ 474.713,90	R\$ 4.201.033,02	R\$ 226.034,68	R\$ 4.427.067,70	R\$ 188.083,46	R\$ 4.615.151,16
		7,2976%	31,4704%	4,0092%	35,4796%	1,9090%	37,3885%	1,5884%	38,9770%
		R\$ 20.245.175,34	R\$ 87.306.313,05	R\$ 11.122.375,51	R\$ 98.428.688,56	R\$ 5.295.911,10	R\$ 103.724.599,66	R\$ 4.406.727,79	R\$ 108.131.327,45

		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	2,00%	58,00%	2,00%	60,00%	2,00%	62,00%	2,00%	64,00%
		R\$ 21.658,53	R\$ 628.097,31	R\$ 21.658,53	R\$ 649.755,84	R\$ 21.658,53	R\$ 671.414,37	R\$ 21.658,53	R\$ 693.072,90
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.0	2,00%	58,00%	2,00%	60,00%	2,00%	62,00%	2,00%	64,00%
		R\$ 143.937,37	R\$ 4.174.183,76	R\$ 143.937,37	R\$ 4.318.121,13	R\$ 143.937,37	R\$ 4.462.058,50	R\$ 143.937,37	R\$ 4.605.995,87
TERRAPLENAGEM	3.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56
MURO DE CONTENÇÃO	4.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89
ESTRUTURA	5.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.0	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 763.784,60	R\$ 6.110.276,82	R\$ 763.784,60	R\$ 6.874.061,42	R\$ 763.784,60	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02
ESQUADRIAS	7.0	5,00%	28,00%	5,00%	33,00%	5,00%	38,00%	5,00%	43,00%
		R\$ 442.013,45	R\$ 2.475.275,29	R\$ 442.013,45	R\$ 2.917.288,74	R\$ 442.013,45	R\$ 3.359.302,19	R\$ 442.013,45	R\$ 3.801.315,64
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.0	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%
		R\$ 602.115,21	R\$ 3.612.691,26	R\$ 602.115,21	R\$ 4.214.806,47	R\$ 602.115,21	R\$ 4.816.921,68	R\$ 602.115,21	R\$ 5.419.036,89
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.0	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	15,00%	40,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.025.990,99	R\$ 3.025.990,99	R\$ 4.538.986,48	R\$ 7.564.977,47	R\$ 4.538.986,48	R\$ 12.103.963,95
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.0	10,00%	46,00%	10,00%	56,00%	10,00%	66,00%	10,00%	76,00%
		R\$ 203.072,93	R\$ 934.135,43	R\$ 203.072,93	R\$ 1.137.208,36	R\$ 203.072,93	R\$ 1.340.281,29	R\$ 203.072,93	R\$ 1.543.354,22
INSTALAÇÕES DE GÁS	11.0	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%
		R\$ 16.489,92	R\$ 98.939,52	R\$ 16.489,92	R\$ 115.429,44	R\$ 16.489,92	R\$ 131.919,36	R\$ 16.489,92	R\$ 148.409,28
IMPERMEABILIZAÇÕES	12.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387.795,20	R\$ 387.795,20	R\$ 581.692,79	R\$ 969.487,99
REVESTIMENTOS	14.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	15.0	15,00%	15,00%	20,00%	35,00%	30,00%	65,00%	30,00%	95,00%
		R\$ 7.419.397,51	R\$ 7.419.397,51	R\$ 9.892.530,02	R\$ 17.311.927,53	R\$ 14.838.795,03	R\$ 32.150.722,56	R\$ 14.838.795,03	R\$ 46.989.517,59
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	16.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.692,09	R\$ 142.692,09	R\$ 142.692,09	R\$ 285.384,18
DRENAGEM	17.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HELIPONTO	18.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOUÇAS E METAIS	19.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS	20.0		0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	50,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 401.756,15	R\$ 401.756,15	R\$ 803.512,30	R\$ 1.205.268,45	R\$ 803.512,30	R\$ 2.008.780,75
LUMINOTÉCNICA	21.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACESSÓRIOS HOSPITALARES	22.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APARELHOS DIVERSOS	23.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAISAGISMO	24.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCADAS	25.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS OPERACIONAIS	26.0	3,33%	43,29%	3,33%	46,62%	3,33%	49,95%	3,33%	53,28%
		R\$ 215.192,13	R\$ 2.797.497,69	R\$ 215.192,13	R\$ 3.012.689,82	R\$ 215.192,13	R\$ 3.227.881,95	R\$ 215.192,13	R\$ 3.443.074,08
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	27.0	3,00%	49,00%	3,00%	52,00%	3,00%	55,00%	3,00%	58,00%
		R\$ 107.916,16	R\$ 1.762.630,59	R\$ 107.916,16	R\$ 1.870.546,75	R\$ 107.916,16	R\$ 1.978.462,91	R\$ 107.916,16	R\$ 2.086.379,07
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.0	3,74%	42,72%	5,96%	48,68%	8,75%	57,43%	8,53%	65,96%
		R\$ 442.966,45	R\$ 5.058.117,61	R\$ 706.050,48	R\$ 5.764.168,09	R\$ 1.035.592,29	R\$ 6.799.760,38	R\$ 1.010.184,52	R\$ 7.809.944,90
		3,7410%	42,7180%	5,9629%	48,6809%	8,7460%	57,4270%	8,5315%	65,9584%
		R\$ 10.378.544,26	R\$ 118.509.871,71	R\$ 16.542.507,94	R\$ 135.052.379,65	R\$ 24.263.553,69	R\$ 159.315.933,34	R\$ 23.668.258,91	R\$ 182.984.192,25

		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	2,00%	66,00%	2,00%	68,00%	2,00%	70,00%	2,00%	72,00%
		R\$ 21.658,53	R\$ 714.731,43	R\$ 21.658,53	R\$ 736.389,96	R\$ 21.658,53	R\$ 758.048,49	R\$ 21.658,53	R\$ 779.707,02
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.0	2,00%	66,00%	2,00%	68,00%	2,00%	70,00%	2,00%	72,00%
		R\$ 143.937,37	R\$ 4.749.933,24	R\$ 143.937,37	R\$ 4.893.870,61	R\$ 143.937,37	R\$ 5.037.807,98	R\$ 143.937,37	R\$ 5.181.745,35
TERRAPLENAGEM	3.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56
MURO DE CONTENÇÃO	4.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89
ESTRUTURA	5.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02
ESQUADRIAS	7.0	10,00%	53,00%	15,00%	68,00%	15,00%	83,00%	10,00%	93,00%
		R\$ 884.026,90	R\$ 4.685.342,54	R\$ 1.326.040,34	R\$ 6.011.382,88	R\$ 1.326.040,34	R\$ 7.337.423,22	R\$ 884.026,90	R\$ 8.221.450,12
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.0	5,00%	95,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 301.057,61	R\$ 5.720.094,50	R\$ 301.057,61	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.0	15,00%	55,00%	15,00%	70,00%	15,00%	85,00%	15,00%	100,00%
		R\$ 4.538.986,48	R\$ 16.642.950,43	R\$ 4.538.986,48	R\$ 21.181.936,91	R\$ 4.538.986,48	R\$ 25.720.923,39	R\$ 4.538.986,48	R\$ 30.259.909,85
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.0	10,00%	86,00%	10,00%	96,00%	4,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 203.072,93	R\$ 1.746.427,15	R\$ 203.072,93	R\$ 1.949.500,08	R\$ 81.229,17	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25
INSTALAÇÕES DE GÁS	11.0	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 16.489,92	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20
IMPERMEABILIZAÇÕES	12.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.0	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 969.487,99	R\$ 1.938.975,98	R\$ 969.487,99	R\$ 2.908.463,97	R\$ 969.487,99	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96
REVESTIMENTOS	14.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	15.0	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 2.473.132,50	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	16.0	15,00%	35,00%	20,00%	55,00%	20,00%	75,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 214.038,14	R\$ 499.422,32	R\$ 285.384,18	R\$ 784.806,50	R\$ 285.384,18	R\$ 1.070.190,68	R\$ 356.730,24	R\$ 1.426.920,92
DRENAGEM	17.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.573,22	R\$ 144.573,22
HELIPONTO	18.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOUÇAS E METAIS	19.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS	20.0	35,00%	85,00%	15,00%	100,00%		100,00%		100,00%
		R\$ 1.406.146,52	R\$ 3.414.927,27	R\$ 602.634,21	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48
LUMINOTÉCNICA	21.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACESSÓRIOS HOSPITALARES	22.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APARELHOS DIVERSOS	23.0		0,00%		0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	16,66%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 861.182,95	R\$ 861.182,95	R\$ 861.182,95	R\$ 1.722.365,90
PAISAGISMO	24.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCADAS	25.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS OPERACIONAIS	26.0	3,33%	56,81%	3,33%	59,94%	3,33%	63,27%	3,33%	66,60%
		R\$ 215.192,13	R\$ 3.658.268,21	R\$ 215.192,13	R\$ 3.873.458,34	R\$ 215.192,13	R\$ 4.088.650,47	R\$ 215.192,13	R\$ 4.303.842,60
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	27.0	3,00%	61,00%	3,00%	64,00%	3,00%	67,00%	3,00%	70,00%
		R\$ 107.916,16	R\$ 2.194.295,23	R\$ 107.916,16	R\$ 2.302.211,39	R\$ 107.916,16	R\$ 2.410.127,55	R\$ 107.916,16	R\$ 2.518.043,71
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.0	4,33%	70,29%	3,28%	73,57%	3,22%	76,79%	2,74%	79,53%
		R\$ 512.497,91	R\$ 8.322.442,81	R\$ 388.564,78	R\$ 8.711.007,59	R\$ 381.237,31	R\$ 9.092.244,90	R\$ 324.312,12	R\$ 9.416.557,02
		4,3283%	70,2867%	3,2816%	73,5683%	3,2197%	76,7880%	2,7390%	79,5270%
		R\$ 12.007.641,09	R\$ 194.991.833,34	R\$ 9.103.932,71	R\$ 204.095.766,05	R\$ 8.932.252,61	R\$ 213.028.018,66	R\$ 7.598.516,08	R\$ 220.626.534,74

		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	2,00%	74,00%	2,00%	76,00%	2,00%	78,00%	2,00%	80,00%
		R\$ 21.658,53	R\$ 801.365,55	R\$ 21.658,53	R\$ 823.024,08	R\$ 21.658,53	R\$ 844.682,61	R\$ 21.658,53	R\$ 866.341,14
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.0	2,00%	74,00%	2,00%	76,00%	2,00%	78,00%	2,00%	80,00%
		R\$ 143.937,37	R\$ 5.325.682,72	R\$ 143.937,37	R\$ 5.469.620,09	R\$ 143.937,37	R\$ 5.613.557,48	R\$ 143.937,37	R\$ 5.757.494,83
TERRAPLENAGEM	3.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56
MURO DE CONTENÇÃO	4.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89
ESTRUTURA	5.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02
ESQUADRIAS	7.0	7,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 618.818,83	R\$ 8.840.268,95	R\$ -	R\$ 8.840.268,95	R\$ -	R\$ 8.840.268,95	R\$ -	R\$ 8.840.268,95
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 30.259.909,85	R\$ -	R\$ 30.259.909,85	R\$ -	R\$ 30.259.909,85	R\$ -	R\$ 30.259.909,85
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25
INSTALAÇÕES DE GÁS	11.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20
IMPERMEABILIZAÇÕES	12.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96
REVESTIMENTOS	14.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151.723,30	R\$ 2.151.723,30	R\$ 3.227.584,95	R\$ 5.379.308,25
CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	15.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	16.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.426.920,92	R\$ -	R\$ 1.426.920,92	R\$ -	R\$ 1.426.920,92	R\$ -	R\$ 1.426.920,92
DRENAGEM	17.0	10,00%	20,00%	15,00%	35,00%	15,00%	50,00%	20,00%	70,00%
		R\$ 144.573,22	R\$ 289.146,44	R\$ 216.859,83	R\$ 506.006,27	R\$ 216.859,83	R\$ 722.866,10	R\$ 289.146,43	R\$ 1.012.012,53
HELIPONTO	18.0	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	30,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.292,08	R\$ 23.292,08	R\$ 23.292,08	R\$ 46.584,16	R\$ 23.292,08	R\$ 69.876,24
LOUÇAS E METAIS	19.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS	20.0		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48
LUMINOTÉCNICA	21.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACESSÓRIOS HOSPITALARES	22.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APARELHOS DIVERSOS	23.0	8,33%	24,99%	8,33%	33,32%	8,33%	41,65%	8,33%	49,98%
		R\$ 861.182,95	R\$ 2.583.548,85	R\$ 861.182,95	R\$ 3.444.731,80	R\$ 861.182,95	R\$ 4.305.914,75	R\$ 861.182,95	R\$ 5.167.097,70
PAISAGISMO	24.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCADAS	25.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS OPERACIONAIS	26.0	3,33%	69,93%	3,33%	73,26%	3,33%	76,59%	3,33%	79,92%
		R\$ 215.192,13	R\$ 4.519.034,73	R\$ 215.192,13	R\$ 4.734.226,86	R\$ 215.192,13	R\$ 4.949.418,99	R\$ 215.192,13	R\$ 5.164.611,12
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	27.0	3,00%	73,00%	3,00%	76,00%	3,00%	79,00%	3,00%	82,00%
		R\$ 107.916,16	R\$ 2.625.959,87	R\$ 107.916,16	R\$ 2.733.876,03	R\$ 107.916,16	R\$ 2.841.792,19	R\$ 107.916,16	R\$ 2.949.708,35
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.0	0,80%	80,32%	0,60%	80,92%	1,41%	82,33%	1,84%	84,17%
		R\$ 94.218,15	R\$ 9.510.775,17	R\$ 70.890,08	R\$ 9.581.665,25	R\$ 166.822,22	R\$ 9.748.487,47	R\$ 218.011,11	R\$ 9.966.498,58
		0,7957%	80,3227%	0,5987%	80,9214%	1,4089%	82,3302%	1,8412%	84,1714%
		R\$ 2.207.497,34	R\$ 222.834.032,08	R\$ 1.660.929,13	R\$ 224.494.961,21	R\$ 3.908.584,57	R\$ 228.403.545,78	R\$ 5.107.921,71	R\$ 233.511.467,49

		MÊS 25		MÊS 26		MÊS 27		MÊS 28	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	2,00%	82,00%	2,00%	84,00%	2,00%	86,00%	2,00%	88,00%
		R\$ 21.658,53	R\$ 887.999,67	R\$ 21.658,53	R\$ 909.658,20	R\$ 21.658,53	R\$ 931.316,73	R\$ 21.658,53	R\$ 952.975,26
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.0	2,00%		2,00%	84,00%	2,00%	86,00%	2,00%	88,00%
		R\$ 143.937,37	R\$ 5.901.432,20	R\$ 143.937,37	R\$ 6.045.369,57	R\$ 143.937,37	R\$ 6.189.306,94	R\$ 143.937,37	R\$ 6.333.244,31
TERRAPLENAGEM	3.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56
MURO DE CONTENÇÃO	4.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89
ESTRUTURA	5.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02
ESQUADRIAS	7.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 8.840.268,95	R\$ -	R\$ 8.840.268,95	R\$ -	R\$ 8.840.268,95	R\$ -	R\$ 8.840.268,95
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 30.259.909,85	R\$ -	R\$ 30.259.909,85	R\$ -	R\$ 30.259.909,85	R\$ -	R\$ 30.259.909,85
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25
INSTALAÇÕES DE GÁS	11.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20
IMPERMEABILIZAÇÕES	12.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96
REVESTIMENTOS	14.0	15,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 3.227.584,95	R\$ 8.606.893,20	R\$ 4.303.446,61	R\$ 12.910.339,81	R\$ 4.303.446,61	R\$ 17.213.786,42	R\$ 4.303.446,61	R\$ 21.517.233,03
CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	15.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	16.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.426.920,92	R\$ -	R\$ 1.426.920,92	R\$ -	R\$ 1.426.920,92	R\$ -	R\$ 1.426.920,92
DRENAGEM	17.0	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 289.146,43	R\$ 1.301.158,96	R\$ 144.573,21	R\$ 1.445.732,17	R\$ -	R\$ 1.445.732,17	R\$ -	R\$ 1.445.732,17
HELIPONTO	18.0	10,00%	40,00%	15,00%	55,00%	15,00%	70,00%	10,00%	80,00%
		R\$ 23.292,08	R\$ 93.168,32	R\$ 34.938,11	R\$ 128.106,43	R\$ 34.938,11	R\$ 163.044,54	R\$ 23.292,08	R\$ 186.336,62
LOUÇAS E METAIS	19.0		0,00%		0,00%		0,00%		33,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470.447,25	R\$ 1.470.447,25
GASES MEDICINAIS	20.0		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48
LUMINOTÉCNICA	21.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACESSÓRIOS HOSPITALARES	22.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APARELHOS DIVERSOS	23.0	8,33%	58,33%	8,33%	66,64%	8,33%	74,97%	8,33%	83,30%
		R\$ 861.182,95	R\$ 6.028.280,65	R\$ 861.182,95	R\$ 6.889.483,60	R\$ 861.182,95	R\$ 7.750.646,55	R\$ 861.182,95	R\$ 8.611.829,50
PAISAGISMO	24.0		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCADAS	25.0		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.252,25	R\$ 233.252,25
CUSTOS OPERACIONAIS	26.0	3,33%	83,25%	3,33%	86,58%	3,33%	89,91%	3,33%	93,24%
		R\$ 215.192,13	R\$ 5.379.803,25	R\$ 215.192,13	R\$ 5.594.995,38	R\$ 215.192,13	R\$ 5.810.187,51	R\$ 215.192,13	R\$ 6.025.379,64
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	27.0	3,00%	85,00%	3,00%	88,00%	3,00%	91,00%	3,00%	94,00%
		R\$ 107.916,16	R\$ 3.057.624,51	R\$ 107.916,16	R\$ 3.165.540,67	R\$ 107.916,16	R\$ 3.273.456,83	R\$ 107.916,16	R\$ 3.381.372,99
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.0	1,84%	86,01%	2,20%	88,21%	2,14%	90,35%	2,78%	93,13%
		R\$ 218.011,11	R\$ 10.184.509,69	R\$ 260.050,77	R\$ 10.444.560,46	R\$ 253.605,14	R\$ 10.698.165,60	R\$ 329.043,42	R\$ 11.027.209,02
		1,8412%	86,0126%	2,1962%	88,2089%	2,1418%	90,3507%	2,7789%	93,1296%
		R\$ 5.107.921,71	R\$ 238.619.389,20	R\$ 6.092.895,84	R\$ 244.712.285,04	R\$ 5.941.877,00	R\$ 250.654.162,04	R\$ 7.709.368,75	R\$ 258.363.530,79

		MÊS 29		MÊS 30	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	2,00%	90,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 21.658,53	R\$ 974.633,79	R\$ 108.292,54	R\$ 1.082.926,33
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.0	2,00%	90,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 143.937,37	R\$ 6.477.181,68	R\$ 719.686,90	R\$ 7.196.868,58
TERRAPLENAGEM	3.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.136.964,56	R\$ -	R\$ 7.136.964,56
MURO DE CONTENÇÃO	4.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.944.037,89	R\$ -	R\$ 1.944.037,89
ESTRUTURA	5.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 57.332.985,64	R\$ -	R\$ 57.332.985,64
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 7.637.846,02	R\$ -	R\$ 7.637.846,02
ESQUADRIAS	7.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 8.840.268,95	R\$ -	R\$ 8.840.268,95
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 6.021.152,11	R\$ -	R\$ 6.021.152,11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 30.259.909,85	R\$ -	R\$ 30.259.909,85
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	10.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 2.030.729,25	R\$ -	R\$ 2.030.729,25
INSTALAÇÕES DE GÁS	11.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 164.899,20	R\$ -	R\$ 164.899,20
IMPERMEABILIZAÇÕES	12.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 17.024.640,83	R\$ -	R\$ 17.024.640,83
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 3.877.951,96	R\$ -	R\$ 3.877.951,96
REVESTIMENTOS	14.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 21.517.233,03	R\$ -	R\$ 21.517.233,03
CLIMATIZAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA	15.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 49.462.650,09	R\$ -	R\$ 49.462.650,09
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	16.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.426.920,92	R\$ -	R\$ 1.426.920,92
DRENAGEM	17.0	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 1.445.732,17	R\$ -	R\$ 1.445.732,17
HELIPONTO	18.0	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 23.292,08	R\$ 209.628,70	R\$ 23.292,06	R\$ 232.920,76
LOUÇAS E METAIS	19.0	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%
		R\$ 1.470.447,26	R\$ 2.940.894,51	R\$ 1.515.006,25	R\$ 4.455.900,76
GASES MEDICINAIS	20.0		100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ 4.017.561,48	R\$ -	R\$ 4.017.561,48
LUMINOTÉCNICA	21.0	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 2.761.822,96	R\$ 2.761.822,96	R\$ 2.761.822,96	R\$ 5.523.645,92
ACESSÓRIOS HOSPITALARES	22.0		0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180.074,48	R\$ 1.180.074,48
APARELHOS DIVERSOS	23.0	8,33%	91,63%	8,37%	100,00%
		R\$ 861.182,95	R\$ 9.473.012,45	R\$ 865.318,33	R\$ 10.338.330,78
PAISAGISMO	24.0	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 2.452.404,62	R\$ 2.452.404,62	R\$ 2.452.404,61	R\$ 4.904.809,23
BANCADAS	25.0	50,00%	100,00%		100,00%
		R\$ 233.252,24	R\$ 466.504,49	R\$ -	R\$ 466.504,49
CUSTOS OPERACIONAIS	26.0	3,33%	96,57%	3,43%	100,00%
		R\$ 215.192,13	R\$ 6.240.571,77	R\$ 221.654,43	R\$ 6.462.226,20
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	27.0	3,00%	97,00%	3,00%	100,00%
		R\$ 107.916,16	R\$ 3.489.289,15	R\$ 107.916,03	R\$ 3.597.205,18
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.0	3,12%	96,25%	3,75%	100,00%
		R\$ 369.649,56	R\$ 11.396.858,58	R\$ 443.853,42	R\$ 11.840.712,00
		3,1219%	96,2515%	3,7485%	100,0000%
		R\$ 8.660.755,86	R\$ 267.024.286,65	R\$ 10.399.322,01	R\$ 277.423.608,66